

監査報告第3号  
令和5年（2023年）8月21日

札幌市監査委員 藤 江 正 祥  
同 愛 須 一 史  
同 高 橋 克 朋  
同 福 田 浩 太 郎

令和5年度第1回定期監査の結果に関する報告の提出について

地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項に基づき、下記の部等を対象として監査を行ったので、同条第9項の規定により、その監査の結果に関する報告を別紙のとおり提出します。

監査の対象、指摘件数等は下記のとおりです。

記

1 財務監査等（事務）

局名	対象部	指摘事項の区分							意見 (要望) 事項	遵守
		収入	支出	財産	行政 運営	学校 運営	その他	合計		
危機管理局	危機管理部									2
総務局	行政部								2	2
	職員部		1	1				2		
子ども未来局	子ども育成部	1	1					2		2
	子どもの権利 救済事務局									
建設局	総務部				1			1	2	3
水道局	総務部		5	2				7	4	3
	給水部		4	3	1			8	6	
中央区	土木部		2		2			4	1	3
北区	土木部	1	3	1	2			7		3
西区	土木部		3		1			4		
8局（区）	11部	2	19	7	7			35	15	18

※ 「遵守」は基本的遵守事項を表す。

## 2 財務監査等（工事）

局名	対象部	指摘事項の区分					意見 (要望) 事項
		設計	監理	事務	その他	合計	
環境局	環境事業部		3			3	
豊平区	土木部	1	1	1		3	
清田区	土木部		3			3	
南区	土木部		1			1	
4局（区）	4部	1	8	1		10	

# 財 務 監 査 等

(工事)

# 財務監査等（工事）報告書

令和5年度第1回定期監査（工事）の実施結果について、以下のとおり報告する。  
なお、監査の実施に当たっては、札幌市監査委員監査基準（令和2年3月26日監査委員決定）に準拠した。

**監査の種類** 財務監査、行政監査

## 監査の対象

環境局	環境事業部
豊平区	土木部
清田区	土木部
南区	土木部

## 監査の着眼点（評価項目）

上記「監査の対象」の工事等におけるリスクのうち、市民等への影響、発生頻度等を考慮し特に重要と考えられるリスクを、監査上の重要リスクとし、対応する監査の着眼点（評価項目）を設定した。

着眼点（評価項目）は、50ページからの別表1のとおりである。

## 監査の実施内容

監査の範囲	令和4年4月1日から令和5年3月31日までに完成した土木、建築、設備工事等に係る工事設計、工事監理及び工事事務（必要に応じて他の年度の執行分も対象とする。）
監査の方法	前記監査範囲のうちから、別表2に掲げる工事等を抽出し、関係書類や実地の検査及び関係職員からの説明聴取により実施した。
監査の期間	令和5年4月6日から同年7月3日まで

## 監査の結果

対象となった工事等について、次のとおり指摘すべき事項がみられた。

## 第1 指摘事項

### 1 工事設計

#### (1) 設計書の作成を適正に行うべきもの

【豊平区土木部】

今回監査した土木工事において、コンクリートがらの処分費を算出するに当たり、コンクリートがらの設計数量を重量の単位から体積の単位に置き換える際に換算される数量と異なる数値を入力して設計書を作成している事例がみられた。

担当職員が数値を入力する際の確認不足及び検算審査が不十分なことが原因と考えられる。

今後は、このようなことがないように、設計及び検算審査の各段階におけるチェック機能を強化するなどの再発防止に向けた取組を講じて、適正な工事設計に努められたい。

### 2 工事監理

#### (1) クレーン作業を安全に実施すべきもの

【環境局環境事業部、豊平区土木部】

「労働安全衛生法」に基づき定められた「クレーン等安全規則」等では、クレーンによる作業を行う場合には、つり上げられている荷の下に労働者を立ち入らせてはならないこと、直接つり荷に触れて作業してはならないことが定められている。

今回監査した工事において、以下のとおり適正を欠いた事例がみられた。

【環境局環境事業部、豊平区土木部】

ア 労働者がつり上げられている荷や伐採木の下で作業を行っていたもの

【環境局環境事業部】

イ 労働者が直接つり荷に触れて作業を行っていたもの(\*)

これらの事例は、受注者の安全管理に対する認識不足や作業効率を優先したことが原因と考えられる。

こうした作業は、事故の発生に繋がることが懸念され、ひとたび事故が発生すると、人命に関わること、社会的影響が大きいことから、今後は、このようなことがないように、関係規程を確認し、再発防止に向けた取組を講じ

るとともに、受注者への指導に努められたい。

(\*) 労働者が直接つり荷に触れて作業を行っていたものの事例については、49 ページの写真 1 参照

## (2) 高所作業を安全に実施すべきもの

【環境局環境事業部、清田区土木部】

「労働安全衛生法」に基づき定められた「労働安全衛生規則」等では、事業者は、高所作業を行うときは、労働者に要求性能墜落制止用器具(\*)を使用させる等墜落による危険を防止するための措置を講じなければならないと定められている。

今回監査した工事において、以下のとおり適正を欠いた事例がみられた。

【環境局環境事業部】

ア 労働者が当該器具を使用せずに屋上防水の改修作業を行っていたもの

【清田区土木部】

イ 高所作業車の作業床上の労働者が当該器具を使用せずに樹木の伐採作業を行っていたもの

これらの事例は、受注者の安全管理に対する認識不足や作業効率を優先したことが原因と考えられる。

こうした作業は、事故の発生に繋がることが懸念され、ひとたび事故が発生すると、人命に関わること、社会的影響が大きいことから、今後は、このようなことがないように、関係規程を確認し、再発防止に向けた取組を講じるとともに、受注者への指導に努められたい。

(\*) 要求性能墜落制止用器具：高所作業において、作業者の墜落や転落などの労働災害を防止するための保護具

## (3) 荷の搬入作業を安全に実施すべきもの

【環境局環境事業部】

「労働安全衛生法」に基づき定められた「労働安全衛生規則」等では、荷役・運搬機械を使用する作業における安全確保について、労働者に、保護帽等の保護具を着用させることなどが定められている。

今回監査した建築工事において、労働者が保護帽を着用せずにクレーンで

の荷の搬入作業を行っている事例がみられた。

受注者の安全管理に対する認識不足が原因と考えられる。

こうした作業は、事故の発生に繋がるのが懸念され、ひとたび事故が発生すると、人命に関わる事、社会的影響が大きいことから、今後は、このようなことがないように、関係規程を確認し、再発防止に向けた取組を講じるとともに、受注者への指導に努められたい。

#### (4) 特殊車両の通行手続を確認すべきもの

【清田区土木部】

「道路法」では、「車両制限令」に定める一般的制限値を超える特殊車両(\*)を通行させようとする者は、通行しようとする道路の管理者に対して通行の許可又は通行経路の確認の回答を受けなければならないと定められている。

今回監査した土木工事において、特殊車両に該当する自走式建設機械が保管場所から工事現場までの間の道路を通行するために必要な許可等を受けていない事例がみられた。

受注者の特殊車両の通行手続に対する認識不足が原因と考えられるが、発注者も受注者に対して特殊車両の通行許可等を受けているのか確認するべきであったと考える。

今後は、このようなことがないように、関係規程を確認し、再発防止に向けた取組を講じるとともに、受注者への指導に努められたい。

(\*) 特殊車両：車両の構造や重量等が特殊な場合で、国が定めた制限値を超える車両

#### (5) 道路維持除雪業務の写真を適切に確認すべきもの

【清田区土木部】

「札幌市道路維持除雪業務委託仕様書」では、受託者は運搬排雪で使用するダンプトラックの積載量の確認について、作業日毎に1回、雪を積載した状態で写真を撮影し、写真管理をすることが定められている。

今回監査した道路維持除雪業務において、作業日初日に写真を撮影する際、黒板の日付を書換えて同一被写体を複数枚撮影し、その後の作業時の写真として使用している事例がみられた。

受託者の行為は不適切であるが、受託者から提出された写真が適正なものであるのか、発注者が十分確認せずに受理していたことも原因であると考えられる。

今後は、このようなことがないように、受託者から提出された写真が適正なものであるか確認し、再発防止に向けた取組を講じるとともに、受託者へ

の指導に努められたい。

## (6) 道路上の作業を安全に実施すべきもの

【南区土木部】

「道路交通法」では、道路において工事をしようとする請負人は、工事場所を管轄する警察署長の道路使用許可を受けなければならないと定められており、許可条件として、必要な保安施設の配置方法について記載されている。

今回監査した土木工事において、管轄する警察署長の許可は受けていたが、許可条件どおりに保安施設を配置しなかったため、現場労働者の安全等が確保されていない状態で舗装作業が行われている事例がみられた。

受注者の安全管理に対する認識不足や作業効率を優先したことが原因と考えられる。

こうした作業は、事故の発生に繋がること懸念され、ひとたび事故が発生すると、人命に関わること、社会的影響が大きいことから、今後は、このようなことがないように、関係規程を確認し、再発防止に向けた取組を講じるとともに、受注者への指導に努められたい。

## 3 工事事務

### (1) 設計変更手続きを適正に行うべきもの

【豊平区土木部】

工事の施行に当たり設計変更の必要があると認められる場合には、工事主任は「札幌市工事施行規程」に基づき、直ちにその事実を記載した措置必要事項報告書(\*)により上司に報告し、今後の措置について指示を受けなければならないと定められている。

今回監査した土木工事において、当該報告書が適時に提出されず、上司の指示を事前に受けないまま、変更工事が行われている事例がみられた。

職員の当該規程に対する認識不足が原因と考えられる。

規程に定められた内容は、遵守しなければならないことから、今後は、このようなことがないように、関係規程を確認し、再発防止に向けた取組を講じて、適正な工事事務に努められたい。

(\*) 措置必要事項報告書：工事等の途中で何らかの変更が必要になった場合に、その内容を報告する書類





写真1 直接つり荷に触れて作業を行っている事例

監査の着眼点（評価項目）等

監査の着眼点（評価項目）	
重要リスク	重要リスク設定理由
【共通・工事設計】 積算が適切に行われないリスク	■ 違算による財政的な損害の発生が懸念されるため。
【共通・工事監理】 工事の品質管理が適切に行われないリスク	■ 工事の品質が確保されない（請負契約が適切に履行されない）ことによる財政的な損害の発生及び信用失墜が懸念されるため。
【共通・工事監理】 安全管理が適切に行われないリスク	■ 社会的影響が大きい死亡事故等の発生による信用失墜が懸念されるため。
【共通・工事事務】 設計変更の手続きが適正に行われないリスク	■ 設計変更が必要な際、組織的な決定を得る前に変更工事を実施したことで、工事の手戻りや品質確保への影響が懸念されるため。
【工事監理】 工事に伴う許可や届出が適切に行われないリスク	■ 工事が適切に監理されないことによる信用失墜が懸念されるため。
上記重要リスクに対応しないもの	

監査のチェックポイント	対応する指摘等の項目
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 共通仮設費・現場管理費・一般管理費等の算出は適切に行われているか。</li> <li>■ 単価の設定が適切に行われているか。</li> <li>■ 見積りによる単価策定が適切に行われているか。</li> <li>■ 数量及び単価の端数処理は適切に行われているか。</li> </ul>	—
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 設計図書や施工計画書の品質管理に係る項目は適切か。</li> <li>■ 品質管理に係る写真撮影・試験等は適切に行われているか、また、その記録は整備されているか。</li> <li>■ 品質管理に配慮した施工が行われているか。</li> </ul>	—
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 安全管理に係る資格や体制は適切か。</li> <li>■ 誘導員を配置せずに、車両系建設機械に接触するおそれのある箇所に労働者を配置していないか。</li> <li>■ 土留工や法面勾配の確保等は適切に行われているか。</li> </ul>	<p>【指摘事項】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ クレーン作業を安全に実施すべきもの</li> <li>・ 高所作業を安全に実施すべきもの</li> <li>・ 荷の搬入作業を安全に実施すべきもの</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 設計変更が組織的に決定を得る前に変更工事が行われていないか。</li> <li>■ 契約約款に定めるとおり、工事等の設計変更時に工事工程表（業務日程表）が提出されているか。</li> </ul>	—
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 特殊車両や特定建設作業の許可や届出が適切に行われているか。</li> <li>■ 道路使用許可条件を遵守しているか。</li> </ul>	—
	—

監査の着眼点（評価項目）等

監査の着眼点（評価項目）	
重要リスク	重要リスク設定理由
【共通・工事設計】 積算が適切に行われないリスク	■ 違算による財政的な損害の発生が懸念されるため。
【共通・工事監理】 工事の品質管理が適切に行われないリスク	■ 工事の品質が確保されない（請負契約が適切に履行されない）ことによる財政的な損害の発生及び信用失墜が懸念されるため。
【共通・工事監理】 安全管理が適切に行われないリスク	■ 社会的影響が大きい死亡事故等の発生による信用失墜が懸念されるため。
【共通・工事事務】 設計変更の手続きが適正に行われないリスク	■ 設計変更が必要な際、組織的な決定を得る前に変更工事を実施したことで、工事の手戻りや品質確保への影響が懸念されるため。
【工事監理】 工事に伴う許可や届出が適切に行われないリスク	■ 工事が適切に監理されないことによる信用失墜が懸念されるため。
上記重要リスクに対応しないもの	

豊平区 土木部

監査のチェックポイント	対応する指摘等の項目
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 共通仮設費・現場管理費・一般管理費等の算出は適切に行われているか。</li> <li>■ 単価の設定が適切に行われているか。</li> <li>■ 見積りによる単価策定が適切に行われているか。</li> <li>■ 数量及び単価の端数処理は適切に行われているか。</li> </ul>	【指摘事項】 ・ 設計書の作成を適正に行うべきもの
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 設計図書や施工計画書の品質管理に係る項目は適切か。</li> <li>■ 品質管理に係る写真撮影・試験等は適切に行われているか、また、その記録は整備されているか。</li> <li>■ 品質管理に配慮した施工が行われているか。</li> </ul>	—
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 安全管理に係る資格や体制は適切か。</li> <li>■ 誘導員を配置せずに、車両系建設機械に接触するおそれのある箇所に労働者を配置していないか。</li> <li>■ 土留工や法面勾配の確保等は適切に行われているか。</li> </ul>	【指摘事項】 ・ クレーン作業を安全に実施すべきもの
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 設計変更が組織的に決定を得る前に変更工事が行われていないか。</li> <li>■ 契約約款に定めるとおり、工事等の設計変更時に工事工程表（業務日程表）が提出されているか。</li> </ul>	【指摘事項】 ・ 設計変更手続きを適正に行うべきもの
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 特殊車両や特定建設作業の許可や届出が適切に行われているか。</li> <li>■ 道路使用許可条件を遵守しているか。</li> </ul>	—
	—

監査の着眼点（評価項目）等

監査の着眼点（評価項目）	
重要リスク	重要リスク設定理由
【共通・工事設計】 積算が適切に行われないリスク	■ 違算による財政的な損害の発生が懸念されるため。
【共通・工事監理】 工事の品質管理が適切に行われないリスク	■ 工事の品質が確保されない（請負契約が適切に履行されない）ことによる財政的な損害の発生及び信用失墜が懸念されるため。
【共通・工事監理】 安全管理が適切に行われないリスク	■ 社会的影響が大きい死亡事故等の発生による信用失墜が懸念されるため。
【共通・工事事務】 設計変更の手続きが適正に行われないリスク	■ 設計変更が必要な際、組織的な決定を得る前に変更工事を実施したことで、工事の手戻りや品質確保への影響が懸念されるため。
【工事監理】 工事に伴う許可や届出が適切に行われないリスク	■ 工事が適切に監理されないことによる信用失墜が懸念されるため。
上記重要リスクに対応しないもの	

清田区 土木部

監査のチェックポイント	対応する指摘等の項目
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 共通仮設費・現場管理費・一般管理費等の算出は適切に行われているか。</li> <li>■ 単価の設定が適切に行われているか。</li> <li>■ 見積りによる単価策定が適切に行われているか。</li> <li>■ 数量及び単価の端数処理は適切に行われているか。</li> </ul>	—
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 設計図書や施工計画書の品質管理に係る項目は適切か。</li> <li>■ 品質管理に係る写真撮影・試験等は適切に行われているか、また、その記録は整備されているか。</li> <li>■ 品質管理に配慮した施工が行われているか。</li> </ul>	【指摘事項】 ・ 道路維持除雪業務の写真を適切に確認すべきもの
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 安全管理に係る資格や体制は適切か。</li> <li>■ 誘導員を配置せずに、車両系建設機械に接触するおそれのある箇所に労働者を配置していないか。</li> <li>■ 土留工や法面勾配の確保等は適切に行われているか。</li> </ul>	【指摘事項】 ・ 高所作業を安全に実施すべきもの
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 設計変更が組織的に決定を得る前に変更工事が行われていないか。</li> <li>■ 契約約款に定めるとおり、工事等の設計変更時に工事工程表（業務日程表）が提出されているか。</li> </ul>	—
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 特殊車両や特定建設作業の許可や届出が適切に行われているか。</li> <li>■ 道路使用許可条件を遵守しているか。</li> </ul>	【指摘事項】 ・ 特殊車両の通行手続を確認すべきもの
	—

監査の着眼点（評価項目）等

監査の着眼点（評価項目）	
重要リスク	重要リスク設定理由
【共通・工事設計】 積算が適切に行われないリスク	■ 違算による財政的な損害の発生が懸念されるため。
【共通・工事監理】 工事の品質管理が適切に行われないリスク	■ 工事の品質が確保されない（請負契約が適切に履行されない）ことによる財政的な損害の発生及び信用失墜が懸念されるため。
【共通・工事監理】 安全管理が適切に行われないリスク	■ 社会的影響が大きい死亡事故等の発生による信用失墜が懸念されるため。
【共通・工事事務】 設計変更の手続きが適正に行われないリスク	■ 設計変更が必要な際、組織的な決定を得る前に変更工事を実施したことで、工事の手戻りや品質確保への影響が懸念されるため。
【工事監理】 工事に伴う許可や届出が適切に行われないリスク	■ 工事が適切に監理されないことによる信用失墜が懸念されるため。
上記重要リスクに対応しないもの	

南区 土木部

監査のチェックポイント	対応する指摘等の項目
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 共通仮設費・現場管理費・一般管理費等の算出は適切に行われているか。</li> <li>■ 単価の設定が適切に行われているか。</li> <li>■ 見積りによる単価策定が適切に行われているか。</li> <li>■ 数量及び単価の端数処理は適切に行われているか。</li> </ul>	—
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 設計図書や施工計画書の品質管理に係る項目は適切か。</li> <li>■ 品質管理に係る写真撮影・試験等は適切に行われているか、また、その記録は整備されているか。</li> <li>■ 品質管理に配慮した施工が行われているか。</li> </ul>	—
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 安全管理に係る資格や体制は適切か。</li> <li>■ 誘導員を配置せずに、車両系建設機械に接触するおそれのある箇所に労働者を配置していないか。</li> <li>■ 土留工や法面勾配の確保等は適切に行われているか。</li> </ul>	【指摘事項】 ・ 道路上の作業を安全に実施すべきもの
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 設計変更が組織的に決定を得る前に変更工事が行われていないか。</li> <li>■ 契約約款に定めるとおり、工事等の設計変更時に工事工程表（業務日程表）が提出されているか。</li> </ul>	—
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 特殊車両や特定建設作業の許可や届出が適切に行われているか。</li> <li>■ 道路使用許可条件を遵守しているか。</li> </ul>	—
	—

## 環境局 環境事業部

別表 2

(土木工事)

番号	工 事 ( 業 務 ) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
1	白石破碎工場更新事業用地調査測量	2,559,519	2022.07.08 ～ 2022.11.04	一般
2	東米里西地区 (Bブロック) 載荷盛土工事	64,445,700	2022.04.18 ～ 2022.12.20	一般
3	発寒清掃工場・発寒破碎工場構内舗装改修工事	46,383,700	2022.04.25 ～ 2022.09.30	一般
4	白石清掃工場構内舗装改修工事	15,281,065	2022.07.19 ～ 2022.10.26	一般
5	(仮称) 北部事業予定地一般廃棄物最終処分場基盤整備工事 (その1)	271,106,000	2022.08.29 ～ 2023.03.27	一般
6	(仮称) 北部事業予定地一般廃棄物最終処分場仮設搬入路整備工事 (その1)	82,152,400	2022.08.29 ～ 2023.03.27	一般

(建築工事)

番号	工 事 ( 業 務 ) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
1	発寒破碎工場ステージ床改修工事	48,647,500	2022.04.25 ～ 2022.07.29	一般
2	白石清掃工場灰処理棟北・西面外壁ほか改修工事	69,751,000	2022.07.04 ～ 2022.12.12	一般
3	中沼プラスチック選別センター屋上防水改修工事	52,184,000	2022.08.29 ～ 2022.12.20	一般
4	東米里ゆめ広場パークゴルフ場東屋新築工事	8,807,700	2022.09.05 ～ 2023.02.13	一般
5	ごみ資源化工場屋根改修工事	23,045,000	2022.09.12 ～ 2023.02.03	一般
6	中央清掃事務所ほか3施設倉庫看板撤去工事	528,000	2023.02.21 ～ 2023.03.20	指名
7	中沼プラスチック選別センター屋上防水改修工事実施設計	495,000	2022.04.08 ～ 2022.05.30	随契
8	ごみ資源化工場屋根改修工事実施設計	657,800	2022.06.01 ～ 2022.07.20	随契

番号	工 事 ( 業 務 ) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
9	白石清掃工場灰処理棟北・西面外壁ほか改修工事監理	2,178,000	2022.07.01 ～ 2022.12.20	随契
10	中沼プラスチック選別センター屋上防水改修工事監理	1,562,000	2022.08.26 ～ 2022.12.23	随契
11	ごみ資源化工場屋根改修工事監理	958,100	2022.09.09 ～ 2023.02.15	随契
12	東米里ゆめ広場パークゴルフ場東屋新築工事監理	260,700	2022.09.02 ～ 2023.02.28	随契
13	白石清掃工場煙突外部改修工事実施設計	2,270,341	2022.10.17 ～ 2023.03.13	一般
14	篠路破碎工場車庫新築工事実施設計	957,000	2022.05.18 ～ 2022.07.20	随契

(設備工事)

番号	工 事 ( 業 務 ) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
1	南区駒岡地区街路灯改修工事実施設計	1,375,000	2022.10.21 ～ 2023.02.15	一般
2	発寒清掃工場交流無停電電源装置更新工事	68,923,764	2021.10.25 ～ 2022.08.17	一般
3	白石清掃工場3号焼却炉改修工事	66,550,000	2021.12.13 ～ 2022.04.12	一般
4	発寒破碎工場給水設備改修工事	137,181,000	2021.12.20 ～ 2022.11.01	一般
5	発寒清掃工場監視カメラ設備更新工事	81,846,600	2022.03.07 ～ 2022.07.29	一般
6	発寒清掃工場1号炉ボイラ水管更新工事	386,100,000	2021.06.28 ～ 2023.03.28	一般
7	白石清掃工場灰クレーン更新工事	314,121,500	2021.08.16 ～ 2022.10.31	一般
8	白石清掃工場ごみクレーン制御装置更新工事	58,300,000	2022.01.31 ～ 2022.10.31	一般
9	白石清掃工場1・2号焼却炉改修工事	131,591,900	2022.05.23 ～ 2022.11.18	一般

番号	工 事 ( 業 務 ) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
10	発寒清掃工場 1 号焼却炉ほか改修工事	295,078,300	2022.06.06 ～ 2023.03.28	一般
11	発寒破碎工場自動火災報知設備更新工事	8,849,500	2022.07.04 ～ 2023.03.14	一般
12	白石清掃工場低圧電気室ほか空調設備更新工事	35,750,000	2022.07.11 ～ 2023.01.31	一般
13	山口処理場電気室空調設備設置工事	5,775,000	2022.07.26 ～ 2023.03.22	一般
14	中沼プラスチック選別センター屋外消火設備改修工 事実施設計	1,752,300	2022.05.27 ～ 2022.09.02	一般
15	発寒破碎工場電灯設備改修工事实施設計	1,870,000	2022.10.28 ～ 2023.01.20	一般
16	発寒破碎工場給水設備改修工事監理	3,476,000	2021.12.16 ～ 2022.11.11	随契

### 豊平区 土木部

(土木工事)

番号	工 事 ( 業 務 ) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
1	豊平区西地区道路維持除雪業務	1,010,854,900	2021.10.01 ～ 2022.09.30	一般
2	豊平区道路区画線塗装工事	29,251,200	2022.03.28 ～ 2022.06.30	一般
3	市債務負担行為 東札幌中の島線（豊平平岸霊園線 ～美園西岡支線間）舗装路面改良工事	38,068,800	2022.04.01 ～ 2022.07.29	一般
4	市債務負担行為 中の島 1 条 1 号線（白石中の島線 ～中の島 2 丁目線間）生活道路整備工事	16,542,900	2022.05.10 ～ 2022.08.19	一般
5	精進川沿東線（平岸 1 条 4 号線～平岸 1 条17丁目地 先間）法面改良ほか工事	72,844,200	2022.06.13 ～ 2022.12.09	一般
6	月寒西岡線（西岡宅造 9 号線～西岡 2 条14丁目 5 号 線間）道路改良工事	68,757,700	2022.06.13 ～ 2022.11.09	一般
7	天神山南線（国道453号～澄川 5 号線間）道路整備 工事	56,964,600	2022.07.19 ～ 2022.12.15	一般



番号	工 事 ( 業 務 ) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
8	月寒東2条19丁目3号線ほか1線生活道路整備工事	36,874,081	2022.07.11 ～ 2022.10.28	一般
9	月寒西2条9丁目1号線ほか1線生活道路整備工事	24,341,900	2022.07.19 ～ 2022.11.15	一般
10	西岡155号線舗装路面改良工事	14,478,200	2022.08.01 ～ 2022.11.18	一般
11	福住中央線（月寒福住線～国道36号）舗装路面改良工事	29,781,400	2022.07.26 ～ 2022.11.22	一般
12	月寒東2条18・19丁目1号線（東月寒1号線～月寒東2条19丁目11号線間）ほか2線路線測量	2,792,738	2022.07.29 ～ 2022.09.26	一般
13	平岸4条4丁目1号線路線測量	1,261,645	2022.07.29 ～ 2022.09.26	一般
14	社会資本整備総合交付金事業 西岡わんぱく公園再整備実施設計	5,317,012	2022.07.15 ～ 2023.01.10	一般
15	社会資本整備総合交付金事業 東大東公園再整備実施設計	7,694,883	2022.07.29 ～ 2023.01.24	一般

### 清田区 土木部

(土木工事)

番号	工 事 ( 業 務 ) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
1	清田区道路区画線塗装工事	23,260,600	2022.03.22 ～ 2022.06.30	一般
2	清田34号線（清田2号線～清田2条2丁目7番12号地先間）道路整備工事	41,594,300	2022.07.04 ～ 2022.11.18	一般
3	里塚93号線（里塚85号線～里塚90号線間）生活道路改良工事	32,277,300	2022.05.20 ～ 2022.10.28	一般
4	平岡里塚線（美しが丘2条4丁目17番8地先～羊ヶ丘線間）舗装改良工事	40,009,200	2022.05.23 ～ 2022.10.11	一般
5	里塚183号線（里塚182号線～里塚109号線間）生活道路改良工事	16,380,100	2022.07.27 ～ 2022.10.31	一般
6	道道真駒内御料札幌線（北野5条5丁目358番224地先～白石連絡線間）舗装路面改良工事	89,622,500	2022.07.19 ～ 2022.12.05	一般

番号	工 事 ( 業 務 ) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
7	道道真駒内御料札幌線（有明308番地1地先～有明307番地3地先間）法面改良工事	105,612,100	2022.05.16 ～ 2022.12.02	一般
8	北野128号線（北野平岡線～北野4条4丁目4号線間）ほか1線路線測量	2,568,315	2022.04.15 ～ 2022.07.13	一般
9	里塚1号線（国道36号～里塚98号線間）路線測量	4,048,000	2022.09.02 ～ 2022.11.30	一般
10	里塚79号線（里塚1号線～里塚93号線間）舗装路面改良工事	11,440,000	2022.08.01 ～ 2022.11.08	一般
11	里塚日の丸団地7号線（里塚日の丸団地4号線～里塚日の丸団地3号線間）生活道路整備工事	11,733,700	2022.08.29 ～ 2022.11.16	一般
12	里塚208号線（里塚45号線～里塚3条5丁目7号線間）生活道路整備工事	23,995,400	2022.08.15 ～ 2022.12.12	一般
13	清田区南地区道路維持除雪業務	853,598,900	2021.10.01 ～ 2022.09.30	一般
14	里塚わんぱく緑地ほか1公園再整備実施設計	11,539,000	2022.06.10 ～ 2023.01.31	一般

## 南区 土木部

(土木工事)

番号	工 事 ( 業 務 ) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
1	南区道路区画線塗装工事	28,958,600	2022.03.10 ～ 2022.06.30	一般
2	市債務負担行為 石山東5丁目4号線ほか1線生活道路整備工事	16,236,000	2022.04.01 ～ 2022.07.19	一般
3	澄川1条4丁目6号線道路整備工事	40,321,600	2022.04.21 ～ 2022.09.30	一般
4	澄川4条6丁目2号線ほか2線道路整備工事	33,948,200	2022.05.30 ～ 2022.09.26	一般
5	真駒内団地中央線（道道西野真駒内清田線～真駒内団地4号線間）舗装路面改良工事	27,823,400	2022.07.19 ～ 2022.11.07	一般
6	真駒内滝野線（駒岡清掃工場横線～真駒内171番29地先間）舗装路面改良工事	80,256,000	2022.07.26 ～ 2022.12.02	一般

番号	工 事 ( 業 務 ) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
7	川沿6条4丁目4号線ほか1線生活道路整備工事	31,047,500	2022.08.22 ～ 2022.12.09	一般
8	川沿4条2丁目1号線ほか1線道路改良工事	51,697,800	2022.08.22 ～ 2022.12.19	一般
9	真駒内本町5丁目1号線ほか1線生活道路整備工事	44,519,200	2022.09.05 ～ 2023.01.12	一般
10	柏ヶ丘南1号線ほか1線路線測量	4,250,400	2022.09.02 ～ 2022.11.30	一般
11	藤野39号線路線測量	1,534,473	2022.09.02 ～ 2022.11.30	一般
12	澄川厚別滝連絡線(真駒内588番1地先ほか)ほか 2線擁壁改修実施設計	16,665,000	2022.10.28 ～ 2023.03.06	一般
13	南区南地区道路維持除雪業務	1,072,799,200	2021.10.01 ～ 2022.09.30	一般
14	社会資本整備総合交付金事業 定山溪錦台公園再整備 実施設計	5,195,300	2022.07.08 ～ 2022.12.04	一般
15	常盤いこい公園施設改修工事	10,153,000	2022.09.26 ～ 2023.01.23	一般

注：本表における契約方法の標記については、下記のとおり省略している。

- ・一般競争入札 ⇒ 一般
- ・指名競争入札 ⇒ 指名
- ・随意契約 ⇒ 随契