

監査報告第6号
令和6年（2024年）1月24日

札幌市監査委員 藤江正祥
同 愛須一史
同 高橋克朋
同 福田浩太郎

令和5年度第2回定期監査の結果に関する報告の提出について

地方自治法第199条第1項、第2項、第4項及び第7項に基づき、下記の部等を対象として監査を行ったので、同条第9項の規定により、その監査の結果に関する報告を別紙のとおり提出します。

なお、高橋克朋監査委員は、地方自治法第199条の2の規定により、社会福祉法人札幌南福社会の監査には関与しておりません。

監査の対象、指摘件数等は下記のとおりです。

記

1 財務監査等（事務）

局名	対象部	指摘事項の区分							意見 (要望) 事項	遵守
		収入	支出	財産	行政 運営	学校 運営	その他	合計		
	会計室		1		1		1	3		
財政局	税政部		1					1	2	
	税政部 中央市税事務所	1	1					2	1	1
	管財部			1				1	3	1
保健福祉局	高齢 保健福祉部		1					1	1	1
	障がい 保健福祉部		2				1	3	1	2
経済観光局	経済戦略 推進部		2					2		2
環境局	環境都市 推進部		1					1	1	
教育委員会	中央図書館		1				1	2	1	1
	市立学校		3	1		1		5	2	1
6局	9部・20校(園)	1	13	2	1	1	3	21	12	9

※ 「遵守」は基本的遵守事項を表す。

2 財務監査等（工事）

局名	対象部	指摘事項の区分					意見 (要望) 事項
		設計	監理	事務	その他	合計	
下水道河川局	事業推進部	1	5			6	1
都市局	市街地整備部						
白石区	土木部			1		1	1
厚別区	土木部						
4局（区）	4部	1	5	1		7	2

3 財政援助団体等監査

対象団体名	監査の種別	指摘事項	意見 (要望) 事項
社会福祉法人前田記念福祉会	財政援助団体	1	
社会福祉法人札幌南福祉会	財政援助団体		
一般財団法人札幌市スポーツ協会	財政援助団体	1	
	出資団体	1	
	公の施設指定管理者	3	2
株式会社札幌花き地方卸売市場	出資団体	5	
公益財団法人札幌市生涯学習振興財団	財政援助団体		
	出資団体		1
	公の施設指定管理者	3	1
公立大学法人札幌市立大学	財政援助団体		
	出資団体	2	2
株式会社札幌リゾート開発公社	公の施設指定管理者	2	2
北のふるさとNグループ	公の施設指定管理者	2	
大和リース株式会社北海道支店	公の施設指定管理者		1
社会福祉法人麦の子会	財政援助団体		
	公の施設指定管理者		1
あつべつグリーンパートナー	公の施設指定管理者	2	1
11 団体		22	11

財 務 監 査 等

(工事)

財務監査等（工事）報告書

令和5年度第2回定期監査（工事）の実施結果について、以下のとおり報告する。
なお、監査の実施に当たっては、札幌市監査委員監査基準（令和2年3月26日監査委員決定）に準拠した。

監査の種類 財務監査、行政監査

監査の対象

下水道河川局	事業推進部
都市局	市街地整備部
白石区	土木部
厚別区	土木部

監査の着眼点（評価項目）

上記「監査の対象」の工事等におけるリスクのうち、市民等への影響、発生頻度等を考慮し特に重要と考えられるリスクを、監査上の重要リスクとし、対応する監査の着眼点（評価項目）を設定した。

着眼点（評価項目）は、46ページからの別表1のとおりである。

監査の実施内容

監査の範囲	令和4年4月1日から令和5年3月31日までに完成した土木、建築、設備工事等及び令和4年10月1日から令和5年9月30日までに完了した道路維持除雪業務に係る工事設計、工事監理及び工事事務（必要に応じて他の年度の執行分も対象とする。）
監査の方法	前記監査範囲のうちから、別表2に掲げる工事等を抽出し、関係書類や実地の検査及び関係職員からの説明聴取により実施した。
監査の期間	令和5年7月13日から同年12月19日まで

監査の結果

対象となった工事等について、次のとおり指摘すべき事項等がみられた。

第1 指摘事項

1 工事設計

(1) 快適トイレ設置費用の積算を適正に行うべきもの

【下水道河川局事業推進部】

「快適トイレ(*)設置試行工事要領」では、快適トイレ設置費用の積算について、実際にかかった費用から従来型トイレの設置費用相当額を控除した額を計上することが定められている。

今回監査した土木工事において、従来型トイレの設置費用相当額を控除せずに設計変更を行っている事例がみられた。

職員の当該要領に対する認識不足及び検算審査が不十分なことが原因と考えられる。

今後は、このようなことがないように、要領の内容を確認するとともに、チェック機能を強化するなどの再発防止に向けた取組を講じて、適正な工事設計に努められたい。

(*) 快適トイレ：建設現場を働きやすい環境とするため、男女ともに快適に使用できる仮設トイレのこと

2 工事監理

(1) 高所作業を安全に実施すべきもの

【下水道河川局事業推進部】

「労働安全衛生法」に基づき定められた「労働安全衛生規則」等では、事業者は、高所作業を行うときは、労働者に要求性能墜落制止用器具(*)を使用させるなど、墜落による危険を防止するための措置を講じなければならないと定められている。

今回監査した土木・建築工事において、以下のとおり不適正な事例がみられた。

ア 高所作業車を用いて樹木の伐採作業や壁の取壊し作業を行っていた労働者が、当該器具を使用していないもの

イ 屋上防水等の作業に当たり、墜落による危険を防止するための措置を講じていないもの

これらの事例は、受注者の安全管理に対する認識不足が原因と考えられる。

こうした作業は、事故の発生に繋がること懸念され、ひとたび事故が発生すると、人命に関わること、社会的影響が大きいことから、今後は、このようなことがないように、関係規程を確認し、再発防止に向けた取組を講じるとともに、受注者への指導に努められたい。

(*) 要求性能墜落制止用器具：高所作業において、作業者の墜落や転落などの労働災害を防止するための保護具

(2) 特殊車両の通行手続を確認すべきもの

【下水道河川局事業推進部】

「道路法」では、「車両制限令」に定める一般的制限値を超える特殊車両(*)を通行させようとする者は、通行しようとする道路の管理者に対して通行の許可又は通行経路の確認の回答を受けなければならないと定められている。

今回監査した土木・設備工事において、特殊車両に該当する自走式建設機械が保管場所から工事現場までの間の道路を通行するために必要な許可等を受けていない事例がみられた。

受注者の特殊車両の通行手続に対する認識不足が原因と考えられるが、発注者も受注者に対して特殊車両の通行許可等を受けているのか確認すべきであったと考える。

この事例は、令和3年度第2回定期監査時においても指摘を行っているものであり、指摘に対する措置として新たなチェック体制を構築したと報告されていたにもかかわらず、今回の監査で改善がされていなかったものである。

今後は、関係規程を改めて職員へ周知徹底し、さらにチェック機能の強化を図るなど、再発防止に向けた取組を講じるとともに、受注者への指導に努められたい。

(*) 特殊車両：車両の構造や重量等が特殊な場合で、国が定めた制限値を超える車両

(3) 交通誘導警備員を適正に配置すべきもの

【下水道河川局事業推進部】

「警備業法」に基づき定められた「警備員等の検定等に関する規則」では、公安委員会が認定した路線における工事現場等において交通誘導警備業務を行うときは、1級又は2級検定合格警備員を配置しなければならないと定められている。

今回監査した測量業務等において、検定合格警備員を配置せずに、公安委員会が認定した路線上で測量作業を行っている事例がみられた。

受託者と委託者双方の当該法令に対する認識不足が原因と考えられる。

検定合格警備員の配置は、認定路線上での作業における歩行者や通過車両への安全対策として重要であることから、今後は、このようなことがないように、関係規程を確認し、再発防止に向けた取組を講じるとともに、受託者への指導に努められたい。

(4) クレーン作業を安全に実施すべきもの

【下水道河川局事業推進部】

「労働安全衛生法」に基づき定められた「クレーン等安全規則」等では、事業者は、クレーンによる作業を行うときは、つり上げられている荷の下に労働者を立ち入らせてはならないこと、直接つり荷に触れて作業をさせてはならないことが定められている。

今回監査した建築・設備工事において、クレーンによる仮設資材及び設備機器の搬入作業等を行っている労働者に以下のとおり不適正な事例がみられた。

ア つり上げられている荷の下に立ち入っているもの

イ 直接つり荷に触れているもの

これらの事例は、受注者の安全管理に対する認識不足が原因と考えられる。

こうした作業は、事故の発生に繋がるのが懸念され、ひとたび事故が発生すると、人命に関わること、社会的影響が大きいことから、今後は、このようなことがないように、関係規程を確認し、再発防止に向けた取組を講じるとともに、受注者への指導に努められたい。

(5) 品質管理書類を適正に整備すべきもの

【下水道河川局事業推進部】

「公共建築工事標準仕様書」では、受注者は、使用予定の材料、仕上げの精度等の目標、品質管理等について施工計画書に記載し、設計図書及び施工計画書のとおり施工されたことが確認できる資料を整備することと定められている。

今回監査した建築工事において、屋外での塗装作業に当たり、施工時の気温や湿度、保温管理等を確認できる資料が整備されていない事例がみられた。

この事例は、受注者の品質管理に対する認識不足が原因と考えられる。

今後は、このようなことがないように、当該仕様書を確認し、再発防止に向けた取組を講じるとともに、受注者への指導に努められたい。

3 工事事務

(1) 札幌市建設工事請負契約約款を遵守すべきもの

【白石区土木部】

「札幌市建設工事請負契約約款」（以下「契約約款」という。）では、受注者は、契約締結後5日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(*)及び工事工程表(*)を作成し、発注者に提出しなければならないと定められている。

今回監査した土木工事において、請負代金内訳書及び工事工程表が契約締結後5日以内に提出されていない事例がみられた。

契約約款に対する受発注者双方の認識不足が原因と考えられる。

この事例は、令和3年度第1回定期監査時においても指摘を行っているものであり、指摘に対する措置としてチェック体制を強化したと報告されていたにもかかわらず、今回の監査で改善がされていなかったものである。

今後は、契約約款の規程を改めて職員へ周知徹底し、さらにチェック機能の強化を図るなど、再発防止に向けた取組を講じるとともに、受注者への指導に努められたい。

(*) 請負代金内訳書：受注者が提出する落札額の内訳書。この内訳書に、工種ごとの数量、単価、金額等を受注者が記載する

(*) 工事工程表：受注者が提出する受注した工事の工程表。この工程表に、工種ごとの数量、日数、工程等を受注者が記載する

第2 意見（要望）事項

1 管きよの設計要領について

【下水道河川局事業推進部】

「管きよの設計要領」（以下「設計要領」という。）では、下水道管路施設の設計積算に関する基準が定められており、断熱蓋(*)の設置基準については、断熱蓋を設置する主旨を考慮して柔軟に対応することとされている。

今回監査した土木工事において、積雪時に歩行者が通行する可能性が低いと思われる場所のマンホールに断熱蓋を設置している事例がみられた。

設置基準では、設置に当たって柔軟に対応する旨の記載はあるものの、冬期間の道路の利用状況や地域条件により設置の可否を判断する基準が記載されていないため、設置の根拠として不明瞭なものとなっていると考える。

設計要領は、設計積算を行う上で共通の取扱いを定めたものであることから、断熱蓋の設置基準について、経済性や有効性の観点から明記することを検討さ

れるよう要望する。

- (*) 断熱蓋：マンホール上の雪が、下水熱で溶けて道路に段差ができることから、熱を遮断するためにマンホール内に設置する蓋のこと

2 舗装の施工について

【白石区土木部】

「札幌市土木工事共通仕様書」では、受注者は、舗装の施工を行う場合に、プライムコートやタックコートを均一に散布しなければならないことが定められている。

今回監査した土木工事において、歩道を舗装する際に、プライムコートを均一に散布せずに施工している事例がみられた。

プライムコートは、舗装の防水性や安定性を確保するために必要なものであることから、今後はその目的や役割について職員に周知するとともに、当該仕様書を確認し、受注者への指導に努められるよう要望する。

監査の着眼点（評価項目）等

監査の着眼点（評価項目）	
重要リスク	重要リスク設定理由
【共通・工事設計】 積算が適切に行われないリスク	■ 違算による財政的な損害の発生が懸念されるため。
【共通・工事監理】 工事の品質管理が適切に行われないリスク	■ 工事の品質が確保されない（請負契約が適切に履行されない）ことによる財政的な損害の発生及び信用失墜が懸念されるため。
【共通・工事監理】 安全管理が適切に行われないリスク	■ 社会的影響が大きい死亡事故等の発生による信用失墜が懸念されるため。
【共通・工事事務】 設計変更の手続きが適正に行われないリスク	■ 設計変更が必要な際、組織的な決定を得る前に変更工事を実施したことで、工事の手戻りや品質確保への影響が懸念されるため。
【工事監理】 工事に伴う許可や届出等が適切に行われないリスク	■ 工事が適切に監理されないことによる信用失墜が懸念されるため。
上記重要リスクに対応しないもの	

監査のチェックポイント	対応する指摘等の項目
<ul style="list-style-type: none"> ■ 共通仮設費・現場管理費・一般管理費等の算出は適切に行われているか。 ■ 単価の設定が適切に行われているか。 ■ 見積りによる単価策定が適切に行われているか。 ■ 数量及び単価の端数処理は適切に行われているか。 	<p>【指摘事項】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 快適トイレ設置費用の積算を適正に行うべきもの
<ul style="list-style-type: none"> ■ 設計図書や施工計画書の品質管理に係る項目は適切か。 ■ 品質管理に係る写真撮影・試験等は適切に行われているか、また、その記録は整備されているか。 ■ 品質管理に配慮した施工が行われているか。 	<p>【指摘事項】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 品質管理書類を適正に整備すべきもの
<ul style="list-style-type: none"> ■ 安全管理に係る資格や体制は適切か。 ■ 誘導員を配置せずに、車両系建設機械に接触するおそれのある箇所に労働者を配置していないか。 ■ 土留工や法面勾配の確保等は適切に行われているか。 ■ 高所作業の際、労働者は要求性能墜落制止用器具等を使用しているか。 ■ クレーン作業の際、つり荷の下に労働者を立入らせていないか、また、つり荷に直接手を触れて作業をしていないか。 	<p>【指摘事項】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 高所作業を安全に実施すべきもの ・ 交通誘導警備員を適正に配置すべきもの ・ クレーン作業を安全に実施すべきもの
<ul style="list-style-type: none"> ■ 設計変更が組織的に決定を得る前に変更工事が行われていないか。 ■ 契約約款に定めるとおり、工事等の設計変更時に工事工程表（業務日程表）が提出されているか。 	—
<ul style="list-style-type: none"> ■ 特殊車両や特定建設作業の許可や届出等が適切に行われているか。 ■ 道路使用許可条件を遵守しているか。 	<p>【指摘事項】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 特殊車両の通行手続を確認すべきもの
	<p>【意見（要望）事項】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 管きよの設計要領について

監査の着眼点（評価項目）等

監査の着眼点（評価項目）	
重要リスク	重要リスク設定理由
【共通・工事設計】 積算が適切に行われないリスク	■ 違算による財政的な損害の発生が懸念されるため。
【共通・工事監理】 工事の品質管理が適切に行われないリスク	■ 工事の品質が確保されない（請負契約が適切に履行されない）ことによる財政的な損害の発生及び信用失墜が懸念されるため。
【共通・工事監理】 安全管理が適切に行われないリスク	■ 社会的影響が大きい死亡事故等の発生による信用失墜が懸念されるため。
【共通・工事事務】 設計変更の手続きが適正に行われないリスク	■ 設計変更が必要な際、組織的な決定を得る前に変更工事を実施したことで、工事の手戻りや品質確保への影響が懸念されるため。
【工事監理】 工事に伴う許可や届出等が適切に行われないリスク	■ 工事が適切に監理されないことによる信用失墜が懸念されるため。
上記重要リスクに対応しないもの	

監査のチェックポイント	対応する指摘等の項目
<ul style="list-style-type: none"> ■ 共通仮設費・現場管理費・一般管理費等の算出は適切に行われているか。 ■ 単価の設定が適切に行われているか。 ■ 見積りによる単価策定が適切に行われているか。 ■ 数量及び単価の端数処理は適切に行われているか。 	—
<ul style="list-style-type: none"> ■ 設計図書や施工計画書の品質管理に係る項目は適切か。 ■ 品質管理に係る写真撮影・試験等は適切に行われているか、また、その記録は整備されているか。 ■ 品質管理に配慮した施工が行われているか。 	—
<ul style="list-style-type: none"> ■ 安全管理に係る資格や体制は適切か。 ■ 誘導員を配置せずに、車両系建設機械に接触するおそれのある箇所に労働者を配置していないか。 ■ 土留工や法面勾配の確保等は適切に行われているか。 ■ 高所作業の際、労働者は要求性能墜落制止用器具等を使用しているか。 ■ クレーン作業の際、つり荷の下に労働者を立入らせていないか、また、つり荷に直接手を触れて作業をしていないか。 	—
<ul style="list-style-type: none"> ■ 設計変更が組織的に決定を得る前に変更工事が行われていないか。 ■ 契約約款に定めるとおり、工事等の設計変更時に工事工程表（業務日程表）が提出されているか。 	—
<ul style="list-style-type: none"> ■ 特殊車両や特定建設作業の許可や届出等が適切に行われているか。 ■ 道路使用許可条件を遵守しているか。 	—
	—

監査の着眼点（評価項目）等

監査の着眼点（評価項目）	
重要リスク	重要リスク設定理由
【共通・工事設計】 積算が適切に行われないリスク	■ 違算による財政的な損害の発生が懸念されるため。
【共通・工事監理】 工事の品質管理が適切に行われないリスク	■ 工事の品質が確保されない（請負契約が適切に履行されない）ことによる財政的な損害の発生及び信用失墜が懸念されるため。
【共通・工事監理】 安全管理が適切に行われないリスク	■ 社会的影響が大きい死亡事故等の発生による信用失墜が懸念されるため。
【共通・工事事務】 設計変更の手続きが適正に行われないリスク	■ 設計変更が必要な際、組織的な決定を得る前に変更工事を実施したことで、工事の手戻りや品質確保への影響が懸念されるため。
【工事監理】 工事に伴う許可や届出等が適切に行われないリスク	■ 工事が適切に監理されないことによる信用失墜が懸念されるため。
上記重要リスクに対応しないもの	

監査のチェックポイント	対応する指摘等の項目
<ul style="list-style-type: none"> ■ 共通仮設費・現場管理費・一般管理費等の算出は適切に行われているか。 ■ 単価の設定が適切に行われているか。 ■ 見積りによる単価策定が適切に行われているか。 ■ 数量及び単価の端数処理は適切に行われているか。 	—
<ul style="list-style-type: none"> ■ 設計図書や施工計画書の品質管理に係る項目は適切か。 ■ 品質管理に係る写真撮影・試験等は適切に行われているか、また、その記録は整備されているか。 ■ 品質管理に配慮した施工が行われているか。 	【意見（要望）事項】 ・ 舗装の施工について
<ul style="list-style-type: none"> ■ 安全管理に係る資格や体制は適切か。 ■ 誘導員を配置せずに、車両系建設機械に接触するおそれのある箇所に労働者を配置していないか。 ■ 土留工や法面勾配の確保等は適切に行われているか。 ■ 高所作業の際、労働者は要求性能墜落制止用器具等を使用しているか。 ■ クレーン作業の際、つり荷の下に労働者を立入らせていないか、また、つり荷に直接手を触れて作業をしていないか。 	—
<ul style="list-style-type: none"> ■ 設計変更が組織的に決定を得る前に変更工事が行われていないか。 ■ 契約約款に定めるとおり、工事等の設計変更時に工事工程表（業務日程表）が提出されているか。 	【指摘事項】 ・ 札幌市建設工事請負契約約款を遵守すべきもの
<ul style="list-style-type: none"> ■ 特殊車両や特定建設作業の許可や届出等が適切に行われているか。 ■ 道路使用許可条件を遵守しているか。 	—
	—

監査の着眼点（評価項目）等

監査の着眼点（評価項目）	
重要リスク	重要リスク設定理由
【共通・工事設計】 積算が適切に行われないリスク	■ 違算による財政的な損害の発生が懸念されるため。
【共通・工事監理】 工事の品質管理が適切に行われないリスク	■ 工事の品質が確保されない（請負契約が適切に履行されない）ことによる財政的な損害の発生及び信用失墜が懸念されるため。
【共通・工事監理】 安全管理が適切に行われないリスク	■ 社会的影響が大きい死亡事故等の発生による信用失墜が懸念されるため。
【共通・工事事務】 設計変更の手続きが適正に行われないリスク	■ 設計変更が必要な際、組織的な決定を得る前に変更工事を実施したことで、工事の手戻りや品質確保への影響が懸念されるため。
【工事監理】 工事に伴う許可や届出等が適切に行われないリスク	■ 工事が適切に監理されないことによる信用失墜が懸念されるため。
上記重要リスクに対応しないもの	

監査のチェックポイント	対応する指摘等の項目
<ul style="list-style-type: none"> ■ 共通仮設費・現場管理費・一般管理費等の算出は適切に行われているか。 ■ 単価の設定が適切に行われているか。 ■ 見積りによる単価策定が適切に行われているか。 ■ 数量及び単価の端数処理は適切に行われているか。 	—
<ul style="list-style-type: none"> ■ 設計図書や施工計画書の品質管理に係る項目は適切か。 ■ 品質管理に係る写真撮影・試験等は適切に行われているか、また、その記録は整備されているか。 ■ 品質管理に配慮した施工が行われているか。 	—
<ul style="list-style-type: none"> ■ 安全管理に係る資格や体制は適切か。 ■ 誘導員を配置せずに、車両系建設機械に接触するおそれのある箇所に労働者を配置していないか。 ■ 土留工や法面勾配の確保等は適切に行われているか。 ■ 高所作業の際、労働者は要求性能墜落制止用器具等を使用しているか。 ■ クレーン作業の際、つり荷の下に労働者を立入らせていないか、また、つり荷に直接手を触れて作業をしていないか。 	—
<ul style="list-style-type: none"> ■ 設計変更が組織的に決定を得る前に変更工事が行われていないか。 ■ 契約約款に定めるとおり、工事等の設計変更時に工事工程表（業務日程表）が提出されているか。 	—
<ul style="list-style-type: none"> ■ 特殊車両や特定建設作業の許可や届出等が適切に行われているか。 ■ 道路使用許可条件を遵守しているか。 	—
	—

下水道河川局 事業推進部

別表 2

(土木工事)

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
1	創成川処理区IV-01000ほか更新検討業務その1	36,542,000	2021.09.10 ～ 2022.06.30	一般
2	創成川処理区IV-01000ほか更新検討業務その2	29,708,800	2021.09.10 ～ 2022.09.23	一般
3	防災・安全交付金事業 1級河川モエレ中野川橋梁 新設工事	113,413,300	2022.04.25 ～ 2022.12.20	一般
4	防災・安全交付金事業 1級河川雁来川改修工事	123,817,100	2022.05.16 ～ 2022.12.21	一般
5	栄中学校流域貯留施設整備工事	316,879,200	2022.06.13 ～ 2023.03.20	一般
6	2級河川濁川防風林植栽工事	30,091,600	2022.08.01 ～ 2023.01.27	一般
7	1級河川苗穂川河道改修工事	111,471,800	2022.09.12 ～ 2023.02.28	一般
8	準用河川丘珠5号川護岸整備工事	64,808,700	2022.10.03 ～ 2023.02.28	一般
9	防災・安全交付金事業 準用河川新川西川橋梁実施 設計	23,452,000	2022.06.17 ～ 2023.03.13	一般
10	1級河川北白石川ほか1河川路線測量	19,927,507	2022.10.17 ～ 2023.02.03	一般
11	市債務負担行為 手稲処理区福井1丁目ほか下水道 新設工事	88,943,800	2022.04.18 ～ 2023.01.30	一般
12	市債務負担行為 新川処理区国道230号(南18条西 10丁目ほか)下水道新設工事	84,991,500	2022.03.10 ～ 2022.12.10	一般
13	市債務負担行為 手稲処理区発寒11条3丁目ほか下 水道新設工事	84,179,700	2022.04.01 ～ 2022.10.27	一般
14	市債務負担行為 新川処理区南9条西8丁目ほか下 水道新設工事	209,996,600	2022.04.01 ～ 2023.02.24	一般
15	市債務負担行為 手稲処理区西野9条9丁目下水道 新設工事	13,663,100	2022.03.29 ～ 2022.07.26	一般

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
16	新川処理区南19条西7丁目ほか下水道新設工事	52,910,000	2022.04.18 ～ 2023.01.12	一般
17	新川処理区南13条西22丁目下水道新設工事	16,930,100	2022.05.30 ～ 2022.09.26	一般
18	新川処理区八軒3条西3丁目ほか下水道新設工事	89,241,900	2022.10.03 ～ 2023.03.22	一般
19	新川処理区南3条西21丁目ほか下水道新設工事	35,082,300	2022.06.06 ～ 2022.12.16	一般
20	手稲処理区発寒5条3丁目ほか下水道管渠実施設計	22,498,300	2022.09.30 ～ 2023.03.24	一般
21	市債務負担行為 創成川処理区北24条西5丁目ほか 下水道新設工事	88,157,300	2022.04.01 ～ 2023.01.25	一般
22	市債務負担行為 豊平川処理区北郷地区(北郷8条 7丁目ほか)下水道新設工事	59,290,000	2022.04.01 ～ 2022.10.11	一般
23	創成川処理区屯田4条5丁目ほか下水道新設工事	103,739,900	2022.05.10 ～ 2022.11.20	一般
24	創成川処理区北25条東12丁目ほか下水道新設工事	102,690,500	2022.06.15 ～ 2022.12.11	一般
25	創成川処理区第3中継ポンプ場汚水送水管撤去工事	54,890,000	2022.05.10 ～ 2022.10.17	一般
26	豊平川処理区国道12号(本通10丁目北ほか)下水道 新設工事	177,335,400	2022.05.30 ～ 2023.02.23	一般
27	創成川処理区新琴似3条1丁目ほか下水道新設工事	79,795,100	2022.06.20 ～ 2023.03.12	一般
28	厚別処理区川下地区(川下4条6丁目)ほか下水道 新設工事	75,442,400	2022.07.04 ～ 2023.03.24	一般
29	豊平川処理区東札幌6条2丁目ほか下水道新設工事	92,068,900	2022.08.01 ～ 2023.01.29	一般
30	伏古川処理区伏古7条4丁目ほか下水道新設工事	60,237,100	2022.07.19 ～ 2022.12.15	一般
31	厚別処理区南郷通16丁目北ほか下水道新設工事	34,801,800	2022.10.20 ～ 2023.03.13	一般

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
32	茨戸処理区東苗穂13条2丁目下水道新設工事	8,757,100	2022.10.18 ～ 2023.01.16	一般
33	厚別処理区厚別中央3条4丁目ほか下水道新設工事	73,418,400	2022.08.10 ～ 2023.02.28	一般
34	新川処理区川沿9条2丁目ほか下水道新設工事	176,642,400	2022.05.23 ～ 2023.03.08	一般
35	市債務負担行為 厚別処理区厚別中央1条7丁目ほか下水道新設工事	124,452,900	2022.04.04 ～ 2023.02.27	一般
36	市債務負担行為 厚別処理区山本通(厚別西3条2丁目)ほか下水道新設工事	120,305,900	2022.04.04 ～ 2023.01.24	一般
37	市債務負担行為 定山溪処理区国道230号(定山溪温泉東2丁目)ほか下水道新設工事	175,508,300	2022.02.14 ～ 2023.02.08	一般
38	厚別処理区山本通(厚別西1条2丁目ほか)下水道撤去工事	36,162,500	2022.09.05 ～ 2023.01.20	一般
39	厚別処理区平岡1条1丁目下水道新設工事	8,468,900	2022.08.29 ～ 2022.11.09	一般
40	豊平川処理区澄川5条4丁目ほか下水道新設工事	33,829,400	2022.10.24 ～ 2023.03.24	一般
41	定山溪処理区国道230号(定山溪温泉東3丁目ほか)下水道新設工事	170,621,000	2021.04.26 ～ 2022.10.27	一般
42	市債務負担行為 豊平川処理区I-04200(平岸2条4丁目ほか)下水道新設工事	326,753,900	2021.03.29 ～ 2022.05.24	一般
43	国庫補助事業 豊平川処理区I-05006(中の島1条7丁目)ほか下水道管渠実施設計	30,196,100	2022.06.24 ～ 2023.03.20	一般
44	創成川処理区幹線更新検討業務その3	46,442,000	2021.10.01 ～ 2023.03.20	一般
45	創成川処理区幹線更新検討業務その4	89,413,500	2021.09.10 ～ 2023.03.20	一般
46	創成川処理区IV-01000(北3条西1丁目ほか)路線測量	7,914,500	2022.04.22 ～ 2022.08.29	一般
47	新川水再生プラザ第1処理施設最初沈殿池改修工事	63,881,400	2022.07.11 ～ 2023.01.16	一般

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
48	伏古川水再生プラザ汚泥前処理棟地質調査	3,856,463	2022.04.15 ～ 2022.07.13	一般
49	防災・安全交付金事業 伏古川雨水ポンプ場耐震診断基本設計	24,980,220	2022.06.10 ～ 2023.03.16	一般
50	新川水再生プラザテニスコート修繕工事	880,000	2022.05.24 ～ 2022.06.17	随契

(建築工事)

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
1	米里中継ポンプ場ほか煙突改修工事	135,157,000	2022.05.10 ～ 2023.03.17	一般
2	新川水再生プラザ第1処理施設雨水ポンプエンジン用煙突ほか改修工事	56,736,900	2022.08.01 ～ 2023.01.31	一般
3	防災・安全交付金事業 新川水再生プラザ自家発電機棟新設ほか工事	605,529,100	2020.07.20 ～ 2022.06.30	一般
4	社会資本整備総合交付金事業 伏古川水再生プラザ最終沈殿池1系覆蓋新設ほか工事	205,857,300	2022.06.06 ～ 2023.01.30	一般
5	防災・安全交付金事業 簾舞中継ポンプ場自家発電機棟新設工事	75,142,100	2022.01.18 ～ 2023.03.16	一般
6	社会資本整備総合交付金事業 創成川水再生プラザ第1処理施設最終沈殿池1系覆蓋新設ほか工事	260,466,800	2022.05.30 ～ 2023.01.13	一般
7	茨戸水再生プラザ外部ほか改修工事	216,451,400	2022.06.13 ～ 2023.03.10	一般
8	定山溪水再生プラザほか煙突改修工事实施設計	5,384,500	2022.07.08 ～ 2023.03.10	一般
9	伏古川水再生プラザ最終沈殿池1系覆蓋新設ほか工事監理	1,567,500	2022.06.02 ～ 2023.02.03	随契
10	簾舞中継ポンプ場自家発電機棟新設工事監理	1,870,000	2022.01.17 ～ 2023.03.22	随契
11	厚別水再生プラザ覆蓋新設工事实施設計	9,620,993	2022.07.15 ～ 2023.03.17	一般
12	創成川水再生プラザ第1処理施設管理棟ほか外部改修工事实施設計	3,854,394	2022.10.07 ～ 2023.03.24	一般

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
13	茨戸水再生プラザ外部ほか改修工事監理	5,643,000	2022.06.08 ～ 2023.03.24	随契
14	米里中継ポンプ場ほか煙突改修工事監理	3,476,000	2022.04.28 ～ 2023.03.27	随契
15	新川水再生プラザ第1処理施設雨水ポンプエンジン用煙突ほか改修工事監理	1,650,000	2022.07.28 ～ 2023.02.08	随契
16	新川水再生プラザ自家発電機棟新設ほか工事監理	6,270,000	2020.07.17 ～ 2022.07.13	随契
17	拓北水再生プラザ覆蓋新設工事实施設計	3,825,375	2022.07.25 ～ 2023.03.24	一般
18	拓北水再生プラザ管理棟ほか外部改修工事实施設計	4,083,895	2022.10.07 ～ 2023.03.24	一般
19	厚別融雪槽No.3投雪口表示カバーほか修繕工事	99,000	2022.08.04 ～ 2022.09.12	随契
20	厚別融雪槽No.6投雪口オーバースライダー修繕工事	2,354,000	2022.09.14 ～ 2022.12.01	随契
21	豊平川水再生プラザ臭気ファン室屋根修繕工事	1,793,000	2022.10.05 ～ 2022.12.27	随契
22	月寒川雨水ポンプ場高架水槽室ドア修繕工事	825,000	2022.09.07 ～ 2022.12.06	随契
23	新川水再生プラザ外柵フェンス修繕工事	1,463,000	2022.09.12 ～ 2022.11.30	随契
24	新川水再生プラザ工作室横ドアほか修繕工事	1,337,600	2022.08.31 ～ 2022.11.30	随契
25	新川水再生プラザボンベ室ドア修繕工事	605,000	2022.10.26 ～ 2023.01.20	随契
26	新川水再生プラザ玄関ホール床ほか修繕工事	2,486,000	2022.12.27 ～ 2023.03.22	随契

(設備工事)

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
1	拓北水再生プラザNo.5汚水ポンプ修繕工事	14,300,000	2022.05.30 ～ 2023.03.09	随契

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
2	新川水再生プラザ第2処理施設No.3ブロワほか修繕工事	38,989,500	2022.06.06 ～ 2023.03.17	随契
3	拓北水再生プラザ給水設備ほか修繕工事	64,680,000	2022.06.16 ～ 2023.03.10	一般
4	新川水再生プラザ第2処理施設No.1-φ600污水ポンプ修繕工事	55,550,000	2022.06.20 ～ 2023.03.16	随契
5	南33条西9丁目吐口ゲートほか修繕工事	49,280,000	2022.07.11 ～ 2023.01.13	一般
6	創成川水再生プラザ高度処理施設(Ⅱ)-1原水ポンプほか修繕工事	142,062,800	2022.07.04 ～ 2023.03.24	随契
7	創成川水再生プラザ貯留管施設No.2雨水返送ポンプほか修繕工事	16,500,000	2022.07.04 ～ 2022.11.30	随契
8	手稲水再生プラザNo.2汚泥圧送ポンプほか修繕工事	27,170,000	2022.07.19 ～ 2023.03.15	随契
9	手稲水再生プラザNo.2濃縮汚泥引抜ポンプほか修繕工事	21,450,000	2022.08.29 ～ 2023.03.13	随契
10	簾舞中継ポンプ場破砕機修繕工事	9,900,000	2022.09.05 ～ 2023.01.31	随契
11	手稲水再生プラザ4系No.1最終沈殿池汚泥掻寄機修繕工事	112,255,000	2022.08.22 ～ 2023.03.15	一般
12	厚別水再生プラザ污水ポンプ用電動機ほか修繕工事	89,100,000	2022.07.04 ～ 2023.03.08	一般
13	定山溪水再生プラザ流入水流量計ほか修繕工事	31,020,000	2022.07.19 ～ 2023.03.15	一般
14	川北中継ポンプ場発電機盤修繕工事	38,500,000	2022.08.29 ～ 2023.03.15	一般
15	創成川水再生プラザ照明設備修繕工事実施設計	4,070,000	2022.10.28 ～ 2023.03.20	一般
16	市債務負担行為 伏古川水再生プラザ電気設備改築基本設計	38,829,027	2022.02.04 ～ 2023.01.26	一般
17	防災・安全交付金事業 伏古川水再生プラザ汚泥前処理設備ほか改築実施設計	38,314,100	2022.03.28 ～ 2023.03.23	一般

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
18	防災・安全交付金事業 西部スラッジセンター脱水設備改築基本設計	14,777,400	2022.04.01 ～ 2023.01.26	一般
19	茨戸水再生プラザ1系反応タンク電気設備工事	148,133,700	2022.03.22 ～ 2023.03.15	一般
20	防災・安全交付金事業 豊平川水再生プラザ汚泥処理受変電設備工事	201,183,400	2021.11.15 ～ 2023.03.10	一般
21	防災・安全交付金事業 簾舞中継ポンプ場電気設備工事	290,491,300	2021.07.12 ～ 2023.03.10	一般
22	防災・安全交付金事業 新川水再生プラザ自家発電設備工事	1,223,076,800	2020.10.05 ～ 2022.11.30	一般
23	No.1 定山溪東マンホールポンプ所ほか電気設備工事	45,606,000	2022.07.11 ～ 2022.12.12	一般
24	防災・安全交付金事業 創成川水再生プラザ特別高圧受変電設備改築実施設計	20,170,700	2022.03.28 ～ 2023.03.22	一般
25	防災・安全交付金事業 手稲水再生プラザ制御設備改築実施設計	28,408,683	2022.04.22 ～ 2023.01.12	一般
26	社会資本整備総合交付金事業 創成川水再生プラザほか機械設備工事	96,687,800	2022.06.13 ～ 2023.03.27	一般
27	防災・安全交付金事業 茨戸水再生プラザ機械設備工事	47,776,300	2022.07.11 ～ 2023.03.15	一般
28	防災・安全交付金事業 茨戸水再生プラザ1系反応タンク機械設備工事	490,275,500	2021.12.20 ～ 2023.03.15	一般
29	防災・安全交付金事業 創成川水再生プラザ高度処理施設機械設備工事	288,200,000	2021.11.30 ～ 2022.11.30	一般
30	防災・安全交付金事業 創成川水再生プラザ第2処理施設雨水ポンプ設備改築実施設計	18,095,000	2022.06.03 ～ 2023.03.20	一般
31	防災・安全交付金事業 茨戸中部中継ポンプ場雨水ポンプ設備改築実施設計	20,154,395	2022.04.22 ～ 2023.01.20	一般
32	創成川水再生プラザ第2処理施設2系No.4終沈スクラムスキマほか修繕工事	2,420,000	2022.10.26 ～ 2023.03.23	随契
33	創成川水再生プラザ第2処理施設混合汚泥配管修繕工事	704,000	2022.06.29 ～ 2022.10.06	随契

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
34	創成川水再生プラザ濃縮汚泥配管修繕工事	2,385,900	2022.10.12 ～ 2022.12.01	随契
35	創成川水再生プラザ高度処理施設次亜塩配管修繕工事	319,000	2023.01.20 ～ 2023.02.28	随契
36	豊平川水再生プラザ初沈スカムスキマ修繕工事	2,200,000	2022.08.31 ～ 2022.10.27	随契
37	豊平川水再生プラザ北郷流雪溝送水吐出弁修繕工事	2,255,000	2022.08.30 ～ 2022.11.22	随契
38	豊平川水再生プラザ高段沈砂池送風機修繕工事	1,155,000	2022.09.21 ～ 2022.12.20	随契
39	豊平川水再生プラザ濃縮槽排気ダクト修繕工事	1,760,000	2022.10.05 ～ 2022.11.07	随契
40	豊平川水再生プラザ北郷流雪溝空気弁修繕工事	1,969,000	2022.10.26 ～ 2022.11.22	随契
41	豊平川水再生プラザ第1処理施設初沈コレクタNo.7修繕工事	2,365,000	2022.10.26 ～ 2023.03.13	随契
42	豊平川水再生プラザ浴槽排水配管修繕工事	599,500	2022.11.22 ～ 2023.02.10	随契
43	豊平川水再生プラザ汚泥圧送ポンプNo.1修繕工事	1,023,000	2023.03.07 ～ 2023.03.29	随契
44	新川水再生プラザ第1処理施設No.2粗目自動除塵機修繕工事	2,200,000	2022.09.07 ～ 2022.12.09	随契
45	手稲水再生プラザ1系No.1初沈クロスコレクタほか修繕工事	2,299,000	2022.10.12 ～ 2023.02.13	随契
46	手稲水再生プラザNo.1雨水自動除塵機修繕工事	968,000	2022.11.16 ～ 2023.01.31	随契
47	手稲水再生プラザ汚泥圧送配管仕切弁修繕工事	1,815,000	2022.12.07 ～ 2023.02.15	随契
48	新川水再生プラザ給排水設備修繕工事	2,244,000	2022.12.07 ～ 2023.03.22	随契
49	手稲水再生プラザ空調換気設備修繕工事	1,034,000	2023.02.21 ～ 2023.03.29	随契

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
50	手稲中継ポンプ場No.2 低段汚水細目除塵機修繕工事	2,310,000	2022.08.31 ～ 2022.10.28	随契
51	手稲中継ポンプ場No.1 高段汚水沈砂掻寄掻揚機修繕工事	2,299,000	2022.12.07 ～ 2023.01.31	随契

都市局 市街地整備部

(土木工事)

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
1	不動産の表示に関する登記等委託業務 米里北地区工業団地	372,346	2022.05.17 ～ 2022.07.14	随契
2	不動産の表示に関する登記等委託業務 新川地区工業団地	631,280	2022.06.15 ～ 2022.08.18	随契
3	不動産の表示に関する登記等委託業務 ハイテクヒル真栄	1,012,686	2022.10.25 ～ 2023.01.07	随契
4	不動産の表示に関する登記等委託業務 札幌駅南口地区	412,138	2022.10.27 ～ 2023.01.09	随契

白石区 土木部

(土木工事)

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
1	白石区道路区画線塗装工事 (その1)	27,412,000	2022.03.16 ～ 2022.06.30	一般
2	白石区道路区画線塗装工事 (その2)	17,414,100	2022.03.10 ～ 2022.06.30	一般
3	市債務負担行為 鉄北線 (東川下24号線～東川下66号線間) 道路改良工事	189,818,200	2022.03.01 ～ 2023.03.15	一般
4	市債務負担行為 13号幹道線 (8号幹道線～川下3号線間) 舗装路面改良工事	37,103,000	2022.04.01 ～ 2022.07.19	一般
5	市債務負担行為 菊水元町5条線 (菊水元町5条1丁目5号線～旭山公園米里線間) ほか1線生活道路整備工事	28,537,300	2022.04.01 ～ 2022.07.19	一般
6	市債務負担行為 13号幹道線 (北郷8条8丁目5号線～北郷東1号線間) 道路改良工事	130,834,000	2022.04.04 ～ 2023.01.10	一般
7	南南郷4線 (南南郷6線～本郷横3号線間) 生活道路整備工事	30,003,600	2022.05.09 ～ 2022.09.15	一般

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
8	本郷横12号線 (本郷5号線～本郷1号線間) 生活道路整備工事	40,836,400	2022.04.27 ～ 2022.09.30	一般
9	北郷7条8丁目7号線道路整備工事	24,136,200	2022.06.13 ～ 2022.10.21	一般
10	大谷地高台2号線 (大谷地高台1号線～大谷地1号線間) ほか1線生活道路整備工事	33,365,200	2022.06.13 ～ 2022.10.31	一般
11	菊水元町1丁目北線 (菊水元町7条線～菊水元町7条中通線間) 生活道路整備工事	23,043,900	2022.06.23 ～ 2022.10.31	一般
12	北郷2条13丁目1号線生活道路整備工事	13,302,300	2022.06.20 ～ 2022.09.07	一般
13	北郷4・5条3丁目線 (北郷5条線～北郷4条3丁目4号線間) ほか1線生活道路整備工事	16,150,200	2022.06.27 ～ 2022.10.31	一般
14	南郷南2号線 (白石連絡線～道道札幌夕張線間) 舗装路面改良工事	35,867,700	2022.07.11 ～ 2022.11.30	一般
15	川北27号線 (川北1号線～川北6号線間) ほか1線生活道路整備工事	25,406,700	2022.07.04 ～ 2022.10.31	一般
16	菊水元町1丁目本線 (菊水元町8条線～米里東雁来連絡線間) 舗装路面改良工事	28,352,500	2022.07.04 ～ 2022.10.31	一般
17	菊水北火防線 (菊水3号線～菊水4号線間) 道路整備工事	24,577,300	2022.07.19 ～ 2022.11.15	一般
18	菊水元町1丁目本線 (道道札幌環状線～菊水元町8条線間) 舗装路面改良工事	26,067,800	2022.07.19 ～ 2022.11.14	一般
19	米里線 (米里東通線～米里循環通線間) 舗装路面改良工事	48,995,100	2022.08.01 ～ 2022.11.28	一般
20	北郷東1号線 (厚別東北郷線～北郷5条9・10丁目1号線間) 生活道路整備工事	21,433,500	2022.07.26 ～ 2022.11.14	一般
21	本通19丁目南3号線 (吉田山2号線～本通19丁目南2号線間) 生活道路整備工事	25,579,400	2022.07.26 ～ 2022.12.02	一般
22	南郷通20丁目1号線生活道路整備工事	26,332,900	2022.08.01 ～ 2022.11.28	一般
23	道道札幌恵庭自転車道線 (虹の橋～暁サイクリング橋間) 舗装改良工事	47,492,500	2022.08.15 ～ 2022.12.22	一般

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
24	平和通月寒川右岸線 (柏山2号線～柏山1号線間) 生活道路整備ほか工事	23,433,300	2022.08.22 ～ 2022.12.09	一般
25	北都7号線 (北郷3条東線～北郷4条東中通1号線間) 路線測量	1,269,382	2022.07.29 ～ 2022.10.06	一般
26	菊水横1号線 (菊水3条1丁目2号線～菊水4号中通西線間) 路線測量	3,014,866	2022.08.05 ～ 2022.11.14	一般
27	社会資本整備総合交付金事業 エルム公園再整備実施設計	7,446,224	2022.07.25 ～ 2023.02.20	一般
28	社会資本整備総合交付金事業 東川下かわせみ公園再整備実施設計	5,172,702	2022.07.25 ～ 2023.01.20	一般
29	白石区北地区道路維持除雪業務	1,073,924,500	2021.10.01 ～ 2022.09.30	一般
30	白石区南地区道路維持除雪業務	1,152,936,400	2021.10.01 ～ 2022.09.30	一般

厚別区 土木部

(土木工事)

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
1	厚別区道路区画線塗装工事	28,811,200	2022.03.24 ～ 2022.06.30	一般
2	市債務負担行為 上野幌104号線 (上野幌82号線～上野幌105号線間) ほか1線生活道路改良工事	29,290,800	2022.04.11 ～ 2022.08.10	一般
3	市債務負担行為 上野幌中央線 (大谷地東7丁目989番34地先～道道札幌夕張線間) 舗装路面改良工事	44,943,800	2022.03.14 ～ 2022.07.25	一般
4	官林東線 (下野幌94号線～厚別町下野幌45番地先間) 道路改良工事	72,666,000	2022.06.20 ～ 2023.01.05	一般
5	大谷地53号線生活道路改良工事	15,544,100	2022.06.27 ～ 2022.10.31	一般
6	川下8号線 (厚別東北郷線～川下4号線間) 歩道改良ほか工事	68,767,600	2022.06.13 ～ 2022.12.19	一般
7	大谷地駅前通線 (大谷地44号線～大谷地52号線間) 舗装改良工事	80,106,400	2022.06.27 ～ 2022.12.01	一般

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
8	もみじ台東1号線（もみじ台東1丁目1号線～もみじ台北6・7丁目中通線間）舗装改良工事	41,638,300	2022.07.04 ～ 2022.11.30	一般
9	下野幌団地30号線（下野幌団地10号線～下野幌団地18号線間）舗装路面改良工事	62,100,500	2022.07.11 ～ 2023.01.26	一般
10	もみじ台通線（下野幌94号線～厚別東2条線間）舗装路面改良工事	29,814,400	2022.07.11 ～ 2022.11.28	一般
11	原始林通線（厚別軽工業団地2号線～厚別東通線間）舗装路面改良工事	21,704,100	2022.07.26 ～ 2022.11.22	一般
12	道道真駒内御料札幌線（大谷地駅前通線～国道274号間）舗装路面改良工事	58,518,900	2022.08.01 ～ 2023.01.27	一般
13	道道札幌恵庭自転車道線（高台橋～大谷地トンネル間）道路改良ほか工事	24,085,600	2022.07.26 ～ 2022.12.12	一般
14	山本跨線橋舗装改良ほか工事	54,344,400	2022.08.29 ～ 2022.12.16	一般
15	小野幌94号線（小野幌93号線～厚別北2条1丁目1号線間）ほか2線路線測量	3,000,800	2022.09.02 ～ 2022.11.30	一般
16	厚別北4条2丁目2号線（厚別北4条2丁目5号線～厚別北4条2丁目9号線間）路線測量	1,651,100	2022.09.02 ～ 2022.11.30	一般
17	社会資本整備総合交付金事業 厚別いなほ公園再整備実施設計	7,247,163	2022.06.24 ～ 2023.02.20	一般
18	防災・安全交付金事業 厚別南公園再整備実施設計	19,712,000	2022.07.15 ～ 2023.03.13	一般
19	厚別区南地区道路維持除雪業務	856,011,200	2021.10.01 ～ 2022.09.30	一般
20	厚別区北地区道路維持除雪業務	821,168,700	2021.10.01 ～ 2022.09.30	一般

注：本表における契約方法の標記については、下記のとおり省略している。

- ・一般競争入札 ⇒ 一般
- ・指名競争入札 ⇒ 指名
- ・随意契約 ⇒ 随契